

NTT大名町ビル（西館）貸付範囲の水防対策工程について

【図-1】

※①、②の水防板は、テナント営業時間中であっても台風等河川氾濫の恐れがある場合には、閉める必要がございます。
なお水防板の開閉はNTT側手配の保守要員が出入りし実施する予定です。

①: 風除室1まわり

- ・水防板+水防壁(h:300mm)
- ・ステップ



②: 風除室2まわり

- 水防板+水防壁(h:300mm)



④: 床増打補強、屋根倉庫撤去

- ・床増し打ち補強
- ・床防水新設



④: 床増打補強、屋根・倉庫撤去

床増打のため、道路との間に500mm程度段差が生じますので、
駐車場利用はできません。
(なお現状この範囲は貸付範囲外となっております。)

【注意】
屋根・倉庫・シャッター・小扉の撤去工程がC工事と被る可能性あり

床増打(H:150mm程度)。

テナントWC
設置予定

設計水位以下の貫通NGのため、
排水は建物内の汚水層に落とす計画とします。排水管はTW様
工事となるため、テナント様資産とはなりません。

